

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年11月09日

計画の名称	ひと・ものが集まる安全な四日市港づくり（地域活性化）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	四日市港管理組合, 四日市市												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・みなとの文化や景観を活かし、親水性ある、人々が集い、憩える港湾空間の創出を図る。 ・天白川より流れ来る土砂の堆積から航路・泊地を守る。 												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	625	A	575	B	0	C	50	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	8	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初		H31末
1	・親しみのある港湾空間として、四日市港の魅力をさらに高めるため、千歳運河緑地の整備を行う。 千歳運河緑地の緑地整備面積	0m2	m2	800m2
2	・河川による土砂堆積を浚渫し、W7岸壁前面泊地の水深を-7.5mまで確保する。 浚渫の進捗割合	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-001	港湾	一般	四日市港 管理組合	直接	四日市港管 理組合	拠点	改良	千歳運河緑地 1-A1-23	面積 A=0.08ha	四日市港・四日 市地区						502	-	
	A02-002	港湾	一般	四日市港 管理組合	直接	四日市港管 理組合	拠点	改良	航路・泊地浚渫 1-A1-30	浚渫工 A=15,000m2 V=15,0 00m3	四日市港・四日 市地区						73	-	
												小計						575	
												合計						575	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	C02-001	港湾	一般	四日市港 管理組合	直接	四日市港管 理組合	拠点	建設	アクセス支援マップの作 成、配布 1-C1-1	来訪者向けのアクセス支援マ ップの作成、周辺拠点施設へ の配置、配布	四日市港・四日 市地区						2	-		
		四日市港の魅力を広く周知させる。また、来訪者の港の理解を深め、みなと内の拠点施設間のアクセス支援を行う。																		
		1-A1-23 千歳運河緑地 : 四日市港の魅力を広く周知させる。																		
	C02-002	港湾	一般	四日市港 管理組合	直接	四日市港管 理組合	拠点	建設	ホームページ作成、管理 、運営 1-C1-2	親しまれる港づくりホームペ ージの作成	四日市港・四日 市地区							1	-	
		四日市港の魅力を広く周知させる。																		
		1-A1-23 千歳運河緑地 : 四日市港の魅力を広く周知させる。																		
	C02-003	港湾	一般	四日市港 管理組合	直接	四日市港管 理組合	拠点	建設	情報提供施設等の設置 1- C1-3	情報提供施設、安全施設等の 設置 一式	四日市港・四日 市地区、霞ヶ浦 地区							22	-	
		各施設にまつわる経緯や歴史を紹介し、来訪者のみなとの理解を深める。また、市街地側から港への快適で安全なアクセスルートを確認する。																		
		1-A1-23 千歳運河緑地 : 四日市港の魅力を広く周知させる。																		
	C02-004	港湾	一般	四日市市	直接	四日市市	拠点	建設	情報提供施設の設置 1-C 1-4	情報提供施設等の設置 一式	四日市市・四日 市港・四日市地 区							18	-	
		各施設にまつわる経緯や歴史を紹介し、来訪者のみなとの理解を深める。また、市街地側から港への快適で安全なアクセスルートを確認する。																		
		1-A1-23 千歳運河緑地 : 四日市港の魅力を広く周知させる。																		
C02-005	港湾	一般	四日市港 管理組合	直接	四日市港管 理組合	拠点	建設	来訪者用駐車場の設置 1- C1-5	既存施設を活用した駐車場、 安全施設等の設置	四日市港・四日 市地区							7	-		
	来訪者用の駐車場と駐車場からの安全なアクセスルートを確認する。																			
	1-A1-23 千歳運河緑地 : 四日市港の魅力を広く周知させる。																			
											小計						50			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						50		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 四日市港管理組合において実施	事後評価の実施時期 事業終了後、令和5年10月
	公表の方法 四日市港管理組合のホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	千歳運河緑地の緑地整備面積は増えていないが、約25mの護岸改修は完了することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	アクセス支援マップにより、四日市港まち歩きルートの情報提供が円滑に行われ、千歳運河周辺への利便性・周遊性が向上している。
特記事項（今後の方針等）	
来港者が四日市港の千歳運河周辺の歴史的・文化的資源を楽しみ、憩える場所となるよう、今後も継続して施設整備を推進していくと共に、魅力を広く周知させるため広報活動にも尽力していく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	800m2	緑地整備に先行して実施している護岸改修が、現地照査を踏まえた設計変更等により時間を要し、計画通りに進捗しなかったため。
	最終実績値	0m2	
2	最終目標値	100%	千歳運河緑地整備を優先して行ったため。
	最終実績値	0%	