

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年11月09日

計画の名称	ひと・ものが集まる安全な四日市港づくり（防災・安全）											
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	四日市港管理組合											
計画の目標	・公共施設の適切な改良及び長寿命化計画の策定を行うことにより、施設の延命化を図る等、港湾ユーザーのニーズに今後も対応できるよう、施設の安全性を確保する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	506	A	506	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 H27当初	中間目標値	最終目標値 H31末
1	・短期的に延命化対策を必要とする施設のうち、改良及び新設を行うことにより安全な利用が可能となった施設（係留施設・外郭施設・橋梁・道路）の割合を100.0%とする。 1．短期的に延命化対策を必要とする施設のうち、改良及び新設を行うことにより安全な利用が可能となった施設（係留施設・外郭施設・橋梁・道路）の割合を100.0 （短期的に延命化対策を必要とする施設のうち、改良及び新設を行うことにより安全に利用できるようになった施設（係留施設・外郭施設・橋梁・道路）の割合）=（改良及び新設を実施した施設数）/（短期に改良及び新設を必要とする施設数）（%）	0%	%	100%
2	・老朽化対策計画の策定にあたり、老朽化調査を行い、港湾施設の状況を把握し、長寿命化計画を策定する。 2．維持管理計画に基づく点検管理を実施している施設（道路）の割合 （維持管理計画に基づく点検管理を実施している施設の割合）=（維持管理計画に基づく点検管理を実施している施設）/（全施設（道路））（%）	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-001	港湾	一般	四日市港 管理組合	直接	四日市港管 理組合	拠点	改良	岸壁改良 1-A1-1	水深D=-3.0~-12.0m、延長L=1736m	四日市港・四日 市地区						59	-	策定済	
		H26以前1-A1-3~11																		
	A02-002	港湾	一般	四日市港 管理組合	直接	四日市港管 理組合	拠点	改良	物揚場改良 1-A1-2	水深D=-1.5~-3.0m、延長L=33m	四日市港・四日 市地区							36	-	策定済
		H26以前1-A1-12~14																		
	A02-003	港湾	一般	四日市港 管理組合	直接	四日市港管 理組合	拠点	改良	臨港交通施設改良 1-A1-3	道路改良 橋梁	四日市港・四日 市地区							50	-	策定済
		H27新規																		
	A02-004	港湾	一般	四日市港 管理組合	直接	四日市港管 理組合	拠点	改良	臨港交通施設改良 1-A1-3	道路改良 橋梁	四日市港・四日 市地区							159	-	策定済
		H27新規																		
	A02-005	港湾	一般	四日市港 管理組合	直接	四日市港管 理組合	拠点	改良	22.23.24号岸壁改良 1-A1-4	水深D=-12.0~-14.0m 延長L=760m	四日市港・霞ヶ 浦地区							38	-	策定済
		H26以前1-A1-24,25																		
	A02-006	港湾	一般	四日市港 管理組合	直接	四日市港管 理組合	拠点	改良	25~62号岸壁改良 1-A1-5	水深D=-7.5m~-12.0m 延長L=1680m	四日市港・霞ヶ 浦地区							43	-	策定済
		H26以前1-A1-15,18																		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 四日市港管理組合において実施	事後評価の実施時期 事業終了後、令和5年10月
	公表の方法 四日市港管理組合のホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	定量的指標1については、計画に対して約63%の整備実績となったものの、老朽化している施設の補修等を実施することにより、一部施設の延命化を図ることができた。 定量的指標2については、計画に対して約97%の整備実績となったものの、立入不可の状況であった一部施設を除くすべての施設において維持管理計画書を策定することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き老朽化している施設の延命化対策事業を実施し、安全安心な四日市港づくりに取り組む。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	63%
重要施設を優先するため、一部施設については、後年に実施することとした。		
2	最終目標値	100%
	最終実績値	97%
一部施設について、当該施設を含む周辺施設一帯を市、又は利用者へ行政財産の目的外使用の許可をしており、立入不可の状況であったことによる。		